



CUENTA PÚBLICA 2020

4.6 Información de Obra Pública y Servicios

4.6.3

Reporte de Avance Físico-Financiero de obras y acciones



Ente Público Municipal: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera, Estado de Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020.
 Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2020 (FISM)



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de Beneficiarios	Estructura Financiera					% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer			Físico	Financ.
Modalidad y Subclasificación: Agua Potable (REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE)																		
1	Directa	Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONVENIO	CONVENIO	1,774	\$ 3,858,828.00	\$ 3,858,828.00	\$ 3,858,828.00	\$ 3,858,828.00	\$ 3,858,828.00	\$ -	100%	100%	123512311116M 78100002200100 26130002521000 02020000000002 011	CONVENIO	
2	Directa	Agua Potable	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APANGUITO	APANGUITO	CONTRATO (INV 3 PER.)	HAMJHOP-0043/2020	611	\$ 1,955,766.40	\$ 1,955,766.40	\$ 1,955,766.40	\$ 1,955,766.40	\$ 1,955,766.40	\$ -	100%	100%	123512311116M 78100002200100 26130002521000 02020000000002 012	CONTRATO	
AGUA POTABLE (DIRECTA) SUBTOTAL								\$ 5,814,594.40	\$ 5,814,594.40	\$ 5,814,594.40	\$ 5,814,594.40	\$ 5,814,594.40	\$ -					
Modalidad y Subclasificación: Infraestructura Basica del Sector de Salud (CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD)																		
3	Directa	Infraestructura Basica del Sector de Salud	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL LIBRAMIENTO HUEYCANTENANGO-SICATLA	HUEYCANTENANGO	CONTRATO (INV 3 PER.)	HAMJHOP-0043/2020	1,774	\$ 1,841,172.00	\$ 1,841,172.00	\$ 1,841,172.00	\$ 1,841,172.00	\$ 1,841,172.00	\$ -	100%	100%	123512311116M 781000021300100 26130002521000 02020000000002 008	CONTRATO	
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR DE SALUD (DIRECTA) SUBTOTAL								\$ 1,841,172.00	\$ 1,841,172.00	\$ 1,841,172.00	\$ 1,841,172.00	\$ 1,841,172.00	\$ -					
Modalidad y Subclasificación: Infraestructura Basica del Sector de Educativo (CONSTRUCCION DE AULA)																		
4	Directa	Infraestructura Basica del Sector de Educativo	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO PARA AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 70 C.C.T. 12ETK0070P EN LA LOCALIDAD DE TOMACTILCAN	TOMACTILCAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	HAMJHOP-0019/2020	60	\$ 840,024.83	\$ 840,024.83	\$ 840,024.83	\$ 840,024.83	\$ 840,024.83	\$ -	100%	100%	123512311116M 781000025200100 26130002521000 02020000000002 005	CONTRATO	
5	Directa	Infraestructura Basica del Sector de Educativo	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL \$,0048.00 EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 68 C.C.T. 12ETK0069A EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, ESTADO DE GUERRERO.	AYAHUALTEMPA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	HAMJHOP-0008/2020	90	\$ 596,430.30	\$ 596,430.30	\$ 596,430.30	\$ 596,430.30	\$ 596,430.30	\$ -	100%	100%	123512311116M 781000025200100 26130002521000 02020000000002 005	CONTRATO	
EDUCACIÓN (DIRECTA) SUBTOTAL								\$ 1,436,455.13	\$ 1,436,455.13	\$ 1,436,455.13	\$ 1,436,455.13	\$ 1,436,455.13	\$ -					


 Lic. Ornela Hernández Mendoza
 Presidente Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2018-2021

Elaboró:

 C. Juventino Máximo Hernández
 Director de Obras
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2018-2021

V. B.:

 C. Héctor Díaz Bolaños
 Vocal de Control y Vigilancia


 V. B.:

 Alberto Castro Flores
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2018-2021

Revisó:

 L.C. Marco Antonio Cruz Pérez
 Titular del Órgano Interno de Control


 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2018-2021

A



Ente Público Municipal: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera, Estado de Guerrero.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020.
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2020 (FISM)



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de Beneficiarios	Estructura Financiera					% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devergada	Ejercida	Pagada	Por ejercer			Físico
Modalidad y Subclasificación: Urbanización (CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO)																	
6	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE TEGADO) EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATLA	CACAHUATLA	CONTRATO (INV/3 PER)	HAMJHOP-0026/2020	411	\$ 1,728,759.12	\$ 1,728,759.12	\$ 1,728,759.12	\$ 1,728,759.12	\$ 1,728,759.12	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 5	CONTRATO
7	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATLA	CACAHUATLA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	HAMJHOP-0036/2020	411	\$ 517,146.34	\$ 517,146.34	\$ 517,146.34	\$ 517,146.34	\$ 517,146.34	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 4	CONTRATO
8	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE TLATLAJUITEPEC	TLATLAJUITEPEC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	HAMJHOP-0017/2020	252	\$ 787,146.34	\$ 787,146.34	\$ 787,146.34	\$ 787,146.34	\$ 787,146.34	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 0	CONTRATO
9	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA	TONALAPA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	HAMJHOP-0039/2020	49	\$ 777,146.87	\$ 777,146.87	\$ 777,146.87	\$ 777,146.87	\$ 777,146.87	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 2	CONTRATO
10	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EJECUCIÓN DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE TLACOPAPA	TLACOPAPA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	HAMJHOP-0006/2020	286	\$ 754,377.87	\$ 754,377.87	\$ 754,377.87	\$ 754,377.87	\$ 754,377.87	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 3	CONTRATO
11	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOCTEPEC	TOCTEPEC	CONTRATO (INV/3 PER)	HAMJHOP-0038/2020	94	\$ 1,849,547.16	\$ 1,849,547.16	\$ 1,849,547.16	\$ 1,849,547.16	\$ 1,849,547.16	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 3	CONTRATO
12	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUJULITA	JUJULITA	CONTRATO (INV/3 PER)	HAMJHOP-0009/2020	50	\$ 1,848,675.95	\$ 1,848,675.95	\$ 1,848,675.95	\$ 1,848,675.95	\$ 1,848,675.95	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 4	CONTRATO
13	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAZALCO	TEPETLAZALCO	CONTRATO (INV/3 PER)	HAMJHOP-0012/2020	24	\$ 1,849,658.22	\$ 1,849,658.22	\$ 1,849,658.22	\$ 1,849,658.22	\$ 1,849,658.22	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 5	CONTRATO
14	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	CONTRATO (INV/3 PER)	HAMJHOP-0011/2020	50	\$ 1,540,990.23	\$ 1,540,990.23	\$ 1,540,990.23	\$ 1,540,990.23	\$ 1,540,990.23	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 6	CONTRATO
15	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE NANAHUATEPEC	NANAHUATEPEC	CONTRATO (INV/3 PER)	HAMJHOP-0032/2020	50	\$ 1,848,885.77	\$ 1,848,885.77	\$ 1,848,885.77	\$ 1,848,885.77	\$ 1,848,885.77	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 7	CONTRATO
16	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA	LA HACIENDITA	CONTRATO (INV/3 PER)	HAMJHOP-0013/2020	50	\$ 1,700,886.80	\$ 1,700,886.80	\$ 1,700,886.80	\$ 1,700,886.80	\$ 1,700,886.80	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 8	CONTRATO
17	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAYLAPA	TLAYLAPA	CONTRATO (INV/3 PER)	HAMJHOP-0014/2020	76	\$ 1,848,675.95	\$ 1,848,675.95	\$ 1,848,675.95	\$ 1,848,675.95	\$ 1,848,675.95	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 9	CONTRATO
18	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEOCALIXTLAHUACAN	TEOCALIXTLAHUACAN	CONTRATO (INV/3 PER)	HAMJHOP-0015/2020	76	\$ 1,847,966.40	\$ 1,847,966.40	\$ 1,847,966.40	\$ 1,847,966.40	\$ 1,847,966.40	\$ -	100.00%	100.00%	12352123116M78 10000220010026 12000252100002 020000000000201 0	CONTRATO
URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO) SUBTOTAL								\$ 18,899,963.02	\$ 18,899,963.02	\$ 18,899,963.02	\$ 18,899,963.02	\$ 18,899,963.02	\$ -				

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
Lic. José Joaquín de Herrera, G. de J. A.
Presidente Municipal
PRESENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, G. de J. A.
2018-2021

Elaboró:

C. Juvenino Máximo Hilario Durantes
Director de Obras
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

V. B.:

C. Eduardo Díaz Bolaños
Vocal de Control y Vigilancia

Lic. Alberto Castro Flores
Municipal
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

Revisó:

L.C. Marco Antonio
Titular del órgano interno de control
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021



Ente Público Municipal: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera, Estado de Guerrero.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020. (FISM)



Formulario OP-3

No. Proq.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Cabecera	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Estructura Financiera			Por ejercer	N. de avance Físico	Cuenta del Beneficio Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autocostea	Modificada	Comprometida					
19	Derecha	Utilización	REHABILITACIÓN DE CAMBIOS SACACOCHECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLAQUAYALTEPEC, TLAQUAYALTEPEC	TLAQUAYALTEPEC	CONTRATO (INV.3 PER.)	HALLAJOPOR-CON02/2020	50	\$ 1,204,699.23	\$ 1,204,699.23	\$ 1,204,699.23	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
20	Derecha	Utilización	REHABILITACIÓN DE CAMBIOS SACACOCHECHAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	CONTRATO (ADICIÓN/DIRECTA)	HALLAJOPOR-CON02/2020	50	\$ 723,266.35	\$ 723,266.35	\$ 723,266.35	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
21	Derecha	Utilización	REHABILITACIÓN DE CAMBIOS SACACOCHECHAS EN LA REGIÓN NORTE EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA (INCLuye CUARTA)	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	CONTRATO (INV.3 PER.)	HALLAJOPOR-CON02/2020	17,061	\$ 1,377,622.24	\$ 1,377,622.24	\$ 1,377,622.24	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
22	Derecha	Utilización	REHABILITACIÓN DE CAMBIOS SACACOCHECHAS EN LA REGIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA (INCLuye CUARTA)	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	CONTRATO (INV.3 PER.)	HALLAJOPOR-CON02/2020	17,061	\$ 1,377,622.23	\$ 1,377,622.23	\$ 1,377,622.23	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
23	Derecha	Utilización	REHABILITACIÓN DEL CAMPO SACACOCHECHA TLAVALAHTLAHUAC EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA EN EL ESTADO DE GUERRERO	SAN MARCOS ATLAHUAC	CONTRATO (INV.3 PER.)	HALLAJOPOR-CON02/2020	400	\$ 1,996,844.70	\$ 1,996,844.70	\$ 1,996,844.70	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
24	Derecha	Utilización	REHABILITACIÓN DE CAMBIOS SACACOCHECHAS EN LA LOCALIDAD DE AYOLOAPA	AYOLOAPA	CONTRATO (INV.3 PER.)	HALLAJOPOR-CON02/2020	245	\$ 1,503,264.66	\$ 1,503,264.66	\$ 1,503,264.66	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
SUBTOTAL								\$ 6,183,256.41	\$ 6,183,256.41	\$ 6,183,256.41	\$ -				
Modalidad 7 Subclasificación: Utilización (CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO)															
25	Derecha	Utilización	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES, OBRAS DE ATENCIÓN INMEDIATA Y ATENDIMIENTO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA EN LA LOCALIDAD DE HUETICANTENANGO (Módulo de Seguridad)	HUETICANTENANGO	CONTRATO (ADICIÓN/DIRECTA)	HALLAJOPOR-CON02/2020	44	\$ 496,576.88	\$ 496,576.88	\$ 496,576.88	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
26	Derecha	Utilización	APLICACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A SELECCIONAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA EN LA LOCALIDAD DE HUETICANTENANGO	HUETICANTENANGO	CONTRATO (INV.3 PER.)	HALLAJOPOR-CON02/2020	17,061	\$ 1,996,472.90	\$ 1,996,472.90	\$ 1,996,472.90	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
SUBTOTAL								\$ 2,493,049.78	\$ 2,493,049.78	\$ 2,493,049.78	\$ -				
Modalidad 7 Subclasificación: Mejoramiento de Vivienda (CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS)															
27	Derecha	Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA (15 VIVIENDAS)	COATEPELTEL	CONTRATO (INV.3 PER.)	CONVENIO	15	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONVENIO	
28	Derecha	Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA (10 VIVIENDAS)	COATEPELTEL	CONTRATO (INV.3 PER.)	CONVENIO	10	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONVENIO	
SUBTOTAL								\$ 3,100,000.00	\$ 3,100,000.00	\$ 3,100,000.00	\$ -				
Mejoramiento de Vivienda (REHABILITACIÓN DE CAMBIOS RURALES)															
29	Complementaria	Utilización	REHABILITACIÓN DE CAMBIOS RURALES EN LA REGIÓN SUR EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	ECATEPEC	CONTRATO (ADICIÓN/DIRECTA)	HALLAJOPOR-CON02/2020	3,087	\$ 1,996,015.50	\$ 1,996,015.50	\$ 1,996,015.50	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
30	Complementaria	Utilización	REHABILITACIÓN DE CAMBIOS RURALES EN LA REGIÓN NORTE EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	TOMATELÁN	CONTRATO (ADICIÓN/DIRECTA)	HALLAJOPOR-CON02/2020	5,687	\$ 1,940,132.34	\$ 1,940,132.34	\$ 1,940,132.34	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
31	Complementaria	Utilización	REHABILITACIÓN DE CAMBIOS RURALES (MAJALES SECUNDARIOS EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA)	HUETICANTENANGO	CONTRATO (ADICIÓN/DIRECTA)	HALLAJOPOR-CON02/2020	5,022	\$ 1,371,122.08	\$ 1,371,122.08	\$ 1,371,122.08	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
SUBTOTAL								\$ 5,317,269.92	\$ 5,317,269.92	\$ 5,317,269.92	\$ -				
UTILIZACIÓN COMPLEMENTARIA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO)															
32	Complementaria	Utilización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL DOS PAÑOS EN LA LOCALIDAD DE DOS PAÑOS	DOS PAÑOS	CONTRATO (INV.3 PER.)	HALLAJOPOR-CON02/2020	27	\$ 1,303,614.92	\$ 1,303,614.92	\$ 1,303,614.92	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
33	Complementaria	Utilización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE HUETICANTENANGO	HUETICANTENANGO	CONTRATO (INV.3 PER.)	HALLAJOPOR-CON02/2020	80	\$ 1,342,219.10	\$ 1,342,219.10	\$ 1,342,219.10	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
34	Complementaria	Utilización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE EMILIANO ZAMBA EN LA LOCALIDAD DE ATENEA ORIENTE	ATENEA ORIENTE	CONTRATO (INV.3 PER.)	HALLAJOPOR-CON02/2020	561	\$ 1,107,727.76	\$ 1,107,727.76	\$ 1,107,727.76	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
35	Complementaria	Utilización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE ACCESO CULTANSTERIC EN LA LOCALIDAD DE CULTANSTERIC	CULTANSTERIC	CONTRATO (INV.3 PER.)	HALLAJOPOR-CON02/2020	52	\$ 1,481,955.44	\$ 1,481,955.44	\$ 1,481,955.44	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	
36	Complementaria	Utilización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE ACCESO TEMECO EN LA LOCALIDAD DE TEMECO	TEMECO	CONTRATO (ADICIÓN/DIRECTA)	HALLAJOPOR-CON02/2020	107	\$ 626,462.50	\$ 626,462.50	\$ 626,462.50	\$ -	100.00%	125051231116M 8190002250100 020200000000000	CONTRATO	

A

[Handwritten signature]

37	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AHUACOSUTIC EN LA LOCALIDAD DE AHUACOSUTIC	AHUACOSUTIC	CONTRATO (INV.3 PER.)	HAMJHOP-0036/2020	203	\$ 1,625,796.44	\$ 1,625,796.44	\$ 1,625,796.44	\$ 1,625,796.44	\$ 1,625,796.44	\$ 1,625,796.44	\$ -	100.00%	100.00%	1235412311116M 78100000210010 028100002521100 0020200000000000 2007	CONTRATO
38	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE HUEYGANTENANGO	HUEYGANTENANGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	HAMJHOP-0007/2020	60	\$ 797,006.25	\$ 797,006.25	\$ 797,006.25	\$ 797,006.25	\$ 797,006.25	\$ 797,006.25	\$ -	100.00%	100.00%	1235412311116M 78100000210010 028100002521100 0020200000000000 2008	CONTRATO
39	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AHUECOTILAN EN LA LOCALIDAD DE HUEYGANTENANGO	HUEYGANTENANGO	CONTRATO (INV.3 PER.)	HAMJHOP-0033/2020	411	\$ 1,366,012.37	\$ 1,366,012.37	\$ 1,366,012.37	\$ 1,366,012.37	\$ 1,366,012.37	\$ 1,366,012.37	\$ -	100.00%	100.00%	1235412311116M 78100000210010 028100002521100 0020200000000000 2009	CONTRATO
40	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL TLALUCAN EN LA LOCALIDAD DE TLALUCAN	TLALUCAN	CONTRATO (INV.3 PER.)	HAMJHOP-0023/2020	300	\$ 1,107,405.50	\$ 1,107,405.50	\$ 1,107,405.50	\$ 1,107,405.50	\$ 1,107,405.50	\$ 1,107,405.50	\$ -	100.00%	100.00%	1235412311116M 78100000210010 028100002521100 0020200000000000 2015	CONTRATO
41	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA ESTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TOMACTULICÁN	TOMACTULICÁN	CONTRATO (INV.3 PER.)	HAMJHOP-0005/2020	126	\$ 1,771,126.20	\$ 1,771,126.20	\$ 1,771,126.20	\$ 1,771,126.20	\$ 1,771,126.20	\$ 1,771,126.20	\$ -	100.00%	100.00%	1235412311116M 78100000210010 028100002521100 0020200000000000 2010	CONTRATO
42	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS (TLAHLIAC)	CONTRATO (INV.3 PER.)	HAMJHOP-0035/2020	960	\$ 1,436,536.88	\$ 1,436,536.88	\$ 1,436,536.88	\$ 1,436,536.88	\$ 1,436,536.88	\$ 1,436,536.88	\$ -	100.00%	100.00%	1235412311116M 78100000210010 028100002521100 0020200000000000 2016	CONTRATO
43	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL LIBRAMIENTO HUEYGANTENANGO ICATLA	HUEYGANTENANGO	CONTRATO (INV.3 PER.)	HAMJHOP-0041/2020	339	\$ 1,960,000.00	\$ 1,960,000.00	\$ 1,960,000.00	\$ 1,960,000.00	\$ 1,960,000.00	\$ 1,960,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	1235412311116M 78100000210010 028100002521100 0020200000000000 2017	CONTRATO
44	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO BARZAMO EN LA LOCALIDAD DE BARZAMO	BARZAMO	CONTRATO (INV.3 PER.)	HAMJHOP-0018/2020	63	\$ 1,723,755.90	\$ 1,723,755.90	\$ 1,723,755.90	\$ 1,723,755.90	\$ 1,723,755.90	\$ 1,723,755.90	\$ -	100.00%	100.00%	1235412311116M 78100000210010 028100002521100 0020200000000000 2012	CONTRATO
45	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA	AYAHUALTEMPA	CONTRATO (INV.3 PER.)	HAMJHOP-0034/2020	83	\$ 1,175,630.00	\$ 1,175,630.00	\$ 1,175,630.00	\$ 1,175,630.00	\$ 1,175,630.00	\$ 1,175,630.00	\$ -	100.00%	100.00%	1235412311116M 78100000210010 028100002521100 0020200000000000 2018	CONTRATO
URBANIZACIÓN (DIRECTA) SUBTOTAL								\$ 16,935,228.26	\$ 16,935,228.26	\$ 16,935,228.26	\$ 16,935,228.26	\$ 16,935,228.26	\$ 16,935,228.26	\$ -				



Lic. Griselda Hernández
Presidenta Municipal

**H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL**
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021



Elaboró:

**H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL**
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021



V. B.:

**H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL**
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL**
ÓRGANO INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021



Ente Público Municipal: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera, Estado de Guerrero.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones durante el periodo el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020.
Fondo para la infraestructura Social Municipal 2020 (FISM)



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de Beneficiarios	Estructura Financiera						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico		
Modalidad y Subclasificación: Urbanización (REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO)																	
46	Directa	Urbanización	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	HAMJHOP-0049/2020	301	\$ 545,966.87	\$ 545,966.87	\$ 545,966.87	\$ 545,966.87	\$ 545,966.87	\$ -	100.00%	100.00%	1235412311168 781000022100100 02610000252100 00300000000000 2019	CONTRATO
URBANIZACIÓN (COMPLEMENTARIA)								\$ 545,966.87	\$ 545,966.87	\$ 545,966.87	\$ 545,966.87	\$ 545,966.87	\$ -				
Modalidad y Subclasificación: ELECTRIFICACION (AMPLIACION DE ELECTRIFICACION)																	
47	Directa	Electrificación	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, ESTADO DE GUERRERO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	HAMJHOP-0006/2020	517	\$ 877,853.05	\$ 877,853.05	\$ 877,853.05	\$ 877,853.05	\$ 877,853.05	\$ -	100.00%	100.00%	1230012311168 78100003300100 08100002521000 02000000000002 006	CONTRATO
ELECTRIFICACION (DIRECTA)								\$ 877,853.05	\$ 877,853.05	\$ 877,853.05	\$ 877,853.05	\$ 877,853.05	\$ -				
Tipo de Gasto Indirecto y Subclasificación: 326. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																	
48	Gasto Indirecto	3200. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	HUEYCANTENANGO	ADMINISTRACION DIRECTA	ADMON AET	6	\$ 594,141.43	\$ 594,141.43	\$ 594,141.43	\$ 594,141.43	\$ 594,141.43	\$ -	100.00%	100.00%	5132512311168 781000015100100 132000025211000 02000000000003 001	GASTOS INDIRECTOS
3200. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								\$ 594,141.43	\$ 594,141.43	\$ 594,141.43	\$ 594,141.43	\$ 594,141.43	\$ -				
Tipo de Gasto Indirecto y Subclasificación: 339. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES																	
50	Gasto Indirecto	3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	336 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	HUEYCANTENANGO	HAMJHOP-0015/SERV/2020		17,861	\$ 416,646.20	\$ 416,646.20	\$ 416,646.20	\$ 416,646.20	\$ 416,646.20	\$ -	100.00%	100.00%	5133612311168 781000015100100 133000025211000 02000000000000 7	CONTRATO
3300. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								\$ 416,646.20	\$ 416,646.20	\$ 416,646.20	\$ 416,646.20	\$ 416,646.20	\$ -				
Tipo de Gasto Indirecto y Subclasificación: 356. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE																	
51	Gasto Indirecto	3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	HUEYCANTENANGO	ADMINISTRACION DIRECTA	ADMON RMET	35	\$ 1,072,443.39	\$ 1,072,443.39	\$ 1,072,443.39	\$ 1,072,443.39	\$ 1,072,443.39	\$ -	100.00%	100.00%	5135512311168 781000015100100 135500025211000 02000000000002 001	GASTOS INDIRECTOS
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								\$ 1,072,443.39	\$ 1,072,443.39	\$ 1,072,443.39	\$ 1,072,443.39	\$ 1,072,443.39	\$ -				
Modalidad y Subclasificación: Urbanización (REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS)																	
	Directa	Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA REGIÓN IUR EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA (INCLUYE CUETA)	JOSE JOAQUIN DE HERRERA	CONTRATO (INV 3 PERI)	HAMJHOP-0046/2020	17,661	\$ 426,776.43	\$ 426,776.43	\$ 426,776.43	\$ 426,776.43	\$ 426,776.43	\$ -	100.00%	100.00%		CONTRATO
TOTAL								\$ 426,776.43	\$ 426,776.43	\$ 426,776.43	\$ 426,776.43	\$ 426,776.43	\$ -				
								\$ 69,867,804.43	\$ 69,867,804.43	\$ 69,867,804.43	\$ 69,867,804.43	\$ 69,867,804.43	\$ -				

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

Elaboró:
C. Juventino Máximo Hernández
Director de Obras
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

V. B.:

C. Ricardo Daniel Bolaños
Vocales Control y Vigilancia

V. B.:

C. Alberto Castro Flores
Tesoro Municipal
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

Revisó:

C. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular Órgano Interno de Control
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
ÓRGANO INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021