



**4.6.3. OP REPORTE DE
AVANCE FÍSICO-
FINANCIERO DE
OBRAS Y ACCIONES
AL CIERRE DEL
EJERCICIO FISCAL
(OP-3)**

00009



Formato OP-3

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance								
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Pagada	Subjetivo	Riesgo	Financiero					
Modalidad y Subclasificación: REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE																				
1	Derecho	Agua y Saneamiento	REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS IXTLALIANG	SAN MARCOS IXTLALIANG	CONTRATO	HAM/JHOP-CO/10/2019	460	\$ 1,311,627.53	\$ 1,311,627.53	\$ 1,311,627.53	\$ 1,311,627.53	\$ 1,311,627.53	0.00	100	100					
Modalidad y Subclasificación: APLICACIÓN DE DRENAJE SANITARIO																				
2	Derecho	Agua y Saneamiento	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOMATELILCÁN	TOMATELILCÁN	CONTRATO	HAM/JHOP-CO/11/2019	316	\$ 1,768,213.88	\$ 1,768,213.88	\$ 1,768,213.88	\$ 1,768,213.88	\$ 1,768,213.88	0.00	100	100					
Modalidad y Subclasificación: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																				
3	Derecho	Agua y Saneamiento	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (DESCARGA LIND) EN LA LOCALIDAD DE HUERCATEMIANGO	HUERCATEMIANGO	CONTRATO	HAM/JHOP-CO/12/2019	2,195	\$ 1,550,234.50	\$ 1,550,234.50	\$ 1,550,234.50	\$ 1,550,234.50	\$ 1,550,234.50	0.00	100	100					
AGUA Y SANEAMIENTO (DIRECTO)																				
SUBTOTAL													\$ 4,830,075.91	\$ 4,830,075.91	\$ 4,830,075.91	\$ 4,830,075.91	\$ 4,830,075.91	0.00		
Modalidad y Subclasificación: CONSTRUCCIÓN PREESCOLAR (AULAS)																				
4	Derecho	Educación	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE ICATLA	ICATLA	CONTRATO	HAM/JHOP-CO/06/2019	94	\$ 1,105,979.69	\$ 1,105,979.69	\$ 1,105,979.69	\$ 1,105,979.69	\$ 1,105,979.69	0.00	100	100					
5	Derecho	Educación	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE TLACHWALTEPEC	TLACHWALTEPEC	CONTRATO	HAM/JHOP-CO/05/2019	70	\$ 505,549.47	\$ 505,549.47	\$ 505,549.47	\$ 505,549.47	\$ 505,549.47	0.00	100	100					
Modalidad y Subclasificación: CONSTRUCCIÓN PRIMARIA (AULAS)																				
6	Derecho	Educación	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA "DE MAYO" C.C.T. 1296000300 EN LA LOCALIDAD CHANALUJO	CHANALUJO	CONTRATO	HAM/JHOP-CO/02/2019	20	\$ 605,100.02	\$ 605,100.02	\$ 605,100.02	\$ 605,100.02	\$ 605,100.02	0.00	100	100					
Modalidad y Subclasificación: CONSTRUCCIÓN SECUNDARIA (AULAS)																				
7	Derecho	Educación	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "OCTAVO PIZ" EN LA LOCALIDAD DE AYOZHUJALCO	AYOZHUJALCO	CONTRATO	HAM/JHOP-CO/03/2019	86	\$ 590,112.60	\$ 590,112.60	\$ 590,112.60	\$ 590,112.60	\$ 590,112.60	0.00	100	100					
Modalidad y Subclasificación: CONSTRUCCIÓN PREPARATORIA (AULAS Y SANITARIOS)																				
8	Derecho	Educación	CONSTRUCCIÓN DE AULAS (EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANITARIO Y SANITARIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNITARIO NO. 09 EN LA LOCALIDAD DE TLACHCHILIPÁN	TLACHCHILIPÁN	CONTRATO	HAM/JHOP-CO/04/2019	55	\$ 770,121.29	\$ 770,121.29	\$ 770,121.29	\$ 770,121.29	\$ 770,121.29	0.00	100	100					
9	Derecho	Educación	CONSTRUCCIÓN DE AULAS (EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANITARIO Y SANITARIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNITARIO NO. 08 EN LA LOCALIDAD DE ICATLA	ICATLA	CONTRATO	HAM/JHOP-CO/05/2019	94	\$ 770,121.29	\$ 770,121.29	\$ 770,121.29	\$ 770,121.29	\$ 770,121.29	0.00	100	100					
10	Derecho	Educación	CONSTRUCCIÓN DE AULAS (EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANITARIO Y SANITARIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNITARIO NO. 06 EN LA LOCALIDAD DE TLACHWALTEPEC	TLACHWALTEPEC	CONTRATO	HAM/JHOP-CO/06/2019	131	\$ 770,114.16	\$ 770,114.16	\$ 770,114.16	\$ 770,114.16	\$ 770,114.16	0.00	100	100					
11	Derecho	Educación	CONSTRUCCIÓN DE AULAS (EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANITARIO Y SANITARIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNITARIO NO. 07 EN LA LOCALIDAD DE HUERCATEMIANGO	HUERCATEMIANGO	CONTRATO	HAM/JHOP-CO/07/2019		\$ 769,616.40	\$ 769,616.40	\$ 769,616.40	\$ 769,616.40	\$ 769,616.40	0.00	100	100					
EDUCACIÓN (DIRECTO)								\$ 6,283,374.82	\$ 6,283,374.82	\$ 6,283,374.82	\$ 6,283,374.82	\$ 6,283,374.82	0.00							

Revisó: [Firma]

Leonor Arango Cruz Pérez
Jefa de Departamento de Planeación Municipal

Revisó: [Firma]

Leonor Arango Cruz Pérez
Jefa de Departamento de Planeación Municipal

00010

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyect.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance			
								Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejecida	Ritmo	Financiero
Modalidad y Subclasificación: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO								\$ 9,432,800.97							
12	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE ZOMPAPITLÁN	ZOMPAPITLÁN	CONTRATO	HAM/JHOPC-A 0109/2019	210	\$ 485,140.34	\$ 485,140.34	\$ 485,140.34	\$ 485,140.34	\$ 485,140.34	100	100	
13	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE ZOMPAPITLÁN	ZOMPAPITLÁN	CONTRATO	HAM/JHOPC-C03/2019	210	\$ 1,675,135.14	\$ 1,675,135.14	\$ 1,675,135.14	\$ 1,675,135.14	\$ 1,675,135.14	100	100	
14	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE AXOLOAPA	AXOLOAPA	CONTRATO	HAM/JHOPC-A 0109/2019	210	\$ 484,516.34	\$ 484,516.34	\$ 484,516.34	\$ 484,516.34	\$ 484,516.34	100	100	
15	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE AXOLOAPA	AXOLOAPA	CONTRATO	HAM/JHOPC-C03/2019	210	\$ 1,674,120.12	\$ 1,674,120.12	\$ 1,674,120.12	\$ 1,674,120.12	\$ 1,674,120.12	100	100	
16	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE MAZOTEPEC	MAZOTEPEC	CONTRATO	HAM/JHOPC-C015/2019	459	\$ 1,675,143.12	\$ 1,675,143.12	\$ 1,675,143.12	\$ 1,675,143.12	\$ 1,675,143.12	100	100	
17	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE AJACAYAHORREITE	AJACAYAHORREITE	CONTRATO	HAM/JHOPC-A 0101/2019	484	\$ 599,024.42	\$ 599,024.42	\$ 599,024.42	\$ 599,024.42	\$ 599,024.42	100	100	
18	Derecho	Manutención	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE HUECATZEMEGUO	HUECATZEMEGUO	CONTRATO	HAM/JHOPC-C03/2019	2,196	\$ 1,675,100.29	\$ 1,675,100.29	\$ 1,675,100.29	\$ 1,675,100.29	\$ 1,675,100.29	100	100	
19	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO (DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL	EL CARACOL	CONTRATO	HAM/JHOPC-C020/2019	140	\$ 1,675,145.20	\$ 1,675,145.20	\$ 1,675,145.20	\$ 1,675,145.20	\$ 1,675,145.20	100	100	
Modalidad y Subclasificación: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO								\$ 9,218,941.98							
20	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACALCO	ACALCO	CONTRATO	HAM/JHOPC-C017/2019	114	\$ 1,849,654.16	\$ 1,849,654.16	\$ 1,849,654.16	\$ 1,849,654.16	\$ 1,849,654.16	100	100	
21	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLALUJC	IXTLALUJC	CONTRATO	HAM/JHOPC-C016/2019	108	\$ 1,650,120.10	\$ 1,650,120.10	\$ 1,650,120.10	\$ 1,650,120.10	\$ 1,650,120.10	100	100	
22	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEITLÁN	TEPEITLÁN	CONTRATO	HAM/JHOPC-C03/2019	142	\$ 1,650,125.24	\$ 1,650,125.24	\$ 1,650,125.24	\$ 1,650,125.24	\$ 1,650,125.24	100	100	
23	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTITOS EL OCOTITO I	LOS OCOTITOS EL OCOTITO I	CONTRATO	HAM/JHOPC-C03/2019	50	\$ 1,849,521.24	\$ 1,849,521.24	\$ 1,849,521.24	\$ 1,849,521.24	\$ 1,849,521.24	100	100	
24	Derecho	Manutención	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTITOS II	LOS OCOTITOS II	CONTRATO	HAM/JHOPC-C03/2019	50	\$ 1,849,521.24	\$ 1,849,521.24	\$ 1,849,521.24	\$ 1,849,521.24	\$ 1,849,521.24	100	100	
Subtotal								\$ 19,192,232.95	\$ 19,192,232.95	\$ 19,192,232.95	\$ 19,192,232.95	\$ 19,192,232.95	100	100	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, G.F.O.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, G.F.O.
2018-2021

00011



Formato OP-3

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

No. Prop.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		
								Acreditada	Modificada	Comprometida	Devergada	Ejecida	Pagada	Pfísico
Modalidad y Subclasificación: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOCHECHAS														
25	Derecho	Otros Proyectos	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOCHECHAS EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	IXTLAHUAC	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	128	\$ 1,764,356.48	\$ 1,764,356.48	\$ 1,764,356.48	\$ 1,764,356.48	\$ 1,764,356.48	100	100
26	Derecho	Otros Proyectos	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOCHECHAS TRAMO VILLA DE GUADALUPE- VILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	VILLA DE GUADALUPE	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	157	\$ 1,246,651.54	\$ 1,246,651.54	\$ 1,246,651.54	\$ 1,246,651.54	\$ 1,246,651.54	100	100
Modalidad y Subclasificación: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANAL														
27	Derecho	Otros Proyectos	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANAL EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPIC	CACALOTEPIC	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	409	\$ 295,832.45	\$ 295,832.45	\$ 295,832.45	\$ 295,832.45	\$ 295,832.45	100	100
OTROS PROYECTOS (DIRECTO)														
Modalidad y Subclasificación: CONSTRUCCIÓN DE BARRIADAS CON BIENESTORES														
28	Derecho	Vivienda	CONSTRUCCIÓN DE BARRIADAS CON BIENESTORES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE LOS AERES	BUENA VISTA DE LOS AERES	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	110	\$ 1,609,984.42	\$ 1,609,984.42	\$ 1,609,984.42	\$ 1,609,984.42	\$ 1,609,984.42	100	100
SUBTOTAL														
Modalidad y Subclasificación: APLICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO														
29	Derecho	Sello Integrador del Desarrollo	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA EN LA LOCALIDAD DE HUEICATEPEMIZO	HUEICATEPEMIZO	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	17,661	\$ 1,300,125.46	\$ 1,300,125.46	\$ 1,300,125.46	\$ 1,300,125.46	\$ 1,300,125.46	100	100
SUBTOTAL														
Modalidad y Subclasificación: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES														
30	Complementario	Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	IXTLAHUAC	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	3,697	\$ 1,312,303.59	\$ 1,312,303.59	\$ 1,312,303.59	\$ 1,312,303.59	\$ 1,312,303.59	100	100
31	Complementario	Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA REGIÓN NORTE DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	TOMATILCÁN	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	5,697	\$ 1,534,772.45	\$ 1,534,772.45	\$ 1,534,772.45	\$ 1,534,772.45	\$ 1,534,772.45	100	100
32	Complementario	Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	HUEICATEPEMIZO	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	5,622	\$ 1,139,122.08	\$ 1,139,122.08	\$ 1,139,122.08	\$ 1,139,122.08	\$ 1,139,122.08	100	100
SUBTOTAL														
Modalidad y Subclasificación: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN														
33	Complementario	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HERRÁLICO EN CALLE QUETZALPA	QUETZALPA	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	351	\$ 1,600,154.14	\$ 1,600,154.14	\$ 1,600,154.14	\$ 1,600,154.14	\$ 1,600,154.14	100	100
34	Complementario	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HERRÁLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CACHUATEPEC	CACHUATEPEC	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	551	\$ 1,400,123.11	\$ 1,400,123.11	\$ 1,400,123.11	\$ 1,400,123.11	\$ 1,400,123.11	100	100
35	Complementario	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HERRÁLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZACATLANCÁN	ZACATLANCÁN	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	290	\$ 1,418,748.10	\$ 1,418,748.10	\$ 1,418,748.10	\$ 1,418,748.10	\$ 1,418,748.10	100	100
36	Complementario	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HERRÁLICO EN CALLE ANÍELES EN LA LOCALIDAD DE HUEICATEPEMIZO	HUEICATEPEMIZO	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	85	\$ 1,395,250.17	\$ 1,395,250.17	\$ 1,395,250.17	\$ 1,395,250.17	\$ 1,395,250.17	100	100
37	Complementario	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HERRÁLICO EN CALLE OZOTILHÁN	OZOTILHÁN	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	322	\$ 1,600,119.31	\$ 1,600,119.31	\$ 1,600,119.31	\$ 1,600,119.31	\$ 1,600,119.31	100	100
38	Complementario	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HERRÁLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEMECO	TEMECO	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	306	\$ 1,650,120.10	\$ 1,650,120.10	\$ 1,650,120.10	\$ 1,650,120.10	\$ 1,650,120.10	100	100
39	Complementario	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HERRÁLICO EN CALLE CACALOTEPIC	CACALOTEPIC	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	1,688,653.98	\$ 1,688,653.98	\$ 1,688,653.98	\$ 1,688,653.98	\$ 1,688,653.98	\$ 1,688,653.98	100	100
40	Complementario	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HERRÁLICO EN CALLE EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE HUEICATEPEMIZO	HUEICATEPEMIZO	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	909,248.56	\$ 909,248.56	\$ 909,248.56	\$ 909,248.56	\$ 909,248.56	\$ 909,248.56	100	100
41	Complementario	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HERRÁLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUEICATEPEMIZO	HUEICATEPEMIZO	CONTRATO	HAMA/HOP-CO02/2019	544,155.71	\$ 544,155.71	\$ 544,155.71	\$ 544,155.71	\$ 544,155.71	\$ 544,155.71	100	100

00012

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE GOBIERNO INTERNO MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

