



Municipio: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera, Estado de Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
 Fondo o programas: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2023 (FAISMUN)

Formato OP-3



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de ejecución.	Número de contrato	Nombre de la empresa contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
1	Directa	Agua Potable	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCAN TENANGO	HUEYCAN TENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/ADJ-001-2023		1,740	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ -	100%	100%	12 31111 6 M78 10000 223 1 2 61300 25 2210000 2023 00000000 002 027	DE DOMINIO PUBLICO	
2	Directa	Agua Potable	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO.	TEMIXCO	CONVENIO			322	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,050,000.00		12 31111 6 M78 10000 223 1 2 61300 25 2210000 2023 00000000 002 028	DE DOMINIO PUBLICO	
AguaPotable (DIRECTA)			SUBTOTAL						\$ 2,819,485.50	\$ 2,819,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 2,050,000.00				
4	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA.	QUETZALAPA	CONVENIO			406	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -			12 31111 6 M78 10000 213 1 2 61300 25 2210000 2023 00000000 002 022	DE DOMINIO PUBLICO	
5	Directa	Drenaje y Letrinas	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. XAMIQUELCO DE LA LOCALIDAD DE HUEYCAN TENANGO.	HUEYCAN TENANGO	CONTRATO			150	\$ 1,845,977.40	\$ 1,845,977.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,845,977.40		12 31111 6 M78 10000 213 1 2 61300 25 2210000 2023 00000000 002 023	DE DOMINIO PUBLICO	
6	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE HUEYCAN TENANGO.	HUEYCAN TENANGO	CONTRATO			100	\$ 1,228,747.20	\$ 1,228,747.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,228,747.20		12 31111 6 M78 10000 213 1 2 61300 25 2210000 2023 00000000 002 024	DE DOMINIO PUBLICO	
7	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE HUEYCAN TENANGO.	HUEYCAN TENANGO	CONTRATO			150	\$ 1,957,396.88	\$ 1,957,396.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,957,396.88		12 31111 6 M78 10000 213 1 2 61300 25 2210000 2023 00000000 002 025	DE DOMINIO PUBLICO	
	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO ACCESO MAZAZONTECOMATL, LOCALIDAD MAZAZONTECOMATL	MAZAZONTECOMATL	CONTRATO				\$ -	\$ 2,070,492.79	\$ 1,152,661.97	\$ 1,152,661.97	\$ 1,152,661.97	\$ 1,152,661.97	\$ 917,830.82		12 31111 6 M78 10000 213 1 2 61300 25 2210000 2023 00000000 002 026	DE DOMINIO PUBLICO	
Drenaje y Letrinas (DIRECTA)			SUBTOTAL						\$ 6,032,121.48	\$ 8,102,614.27	\$ 2,152,661.97	\$ 2,152,661.97	\$ 2,152,661.97	\$ 2,152,661.97	\$ 5,949,952.30				
8	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAC.	IXTLAHUAC	CONTRATO			100	\$ 345,978.50	\$ 345,978.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345,978.50		12 31111 6 M78 10000 335 1 2 61300 25 2210000 2023 00000000 002 019	DE DOMINIO PUBLICO	
9	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA.	COBERTURA MUNICIPAL	CONTRATO			322	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00		12 31111 6 M78 10000 335 1 2 61300 25 2210000 2023 00000000 002 020	DE DOMINIO PUBLICO	
Electrificación Rural y de Colonias Pobres (DIRECTA)			SUBTOTAL						\$ 1,345,978.50	\$ 1,345,978.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,345,978.50				
10	Directa	Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (AJACAYAN ORIENTE)	AJACAYAN ORIENTE	CONTRATO			10	\$ 1,208,528.33	\$ 1,208,528.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,208,528.33		12 31111 6 M78 10000 225 1 2 61100 25 2210000 2023 00000000 002 020	DE DOMINIO PUBLICO	
12	Directa	Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA-TLACHIMALTEPEC.	TLACHIMALTEPEC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-022-2023		45	\$ 308,522.54	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	100%	100%	12 31111 6 M78 10000 225 1 2 61100 25 2210000 2023 00000000 002 021	DE DOMINIO PUBLICO
14	Directa	Mejoramiento de Vivienda	REHABILITACION DE VIVIENDAS (COBERTURA MUNICIPAL)	COBERTURA MUNICIPAL	CONTRATO			45	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00		12 31111 6 M78 10000 225 1 2 61100 25 2210000 2023 00000000 002 022	DE DOMINIO PUBLICO	
Mejoramiento de Vivienda (DIRECTA)			SUBTOTAL						\$ 1,517,050.87	\$ 5,208,528.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,208,528.33				
15	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AHUACOSUTIC	AHUACOSUTIC	CONTRATO			140	\$ 2,062,870.42	\$ 2,062,870.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,062,870.42		12 31111 6 M78 10000 222 1 2 61200 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO	
16	Complementaria	Urbanización	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS	LOS PINOS	CONTRATO			50	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00		12 31111 6 M78 10000 222 1 2 61200 25 2210000 2023 00000000 002 033	DE DOMINIO PUBLICO	
Urbanización (COMPLEMENTARIA)			SUBTOTAL						\$ 2,062,870.42	\$ 4,062,870.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,062,870.42				
17	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE TLATLAJQUITEPEC	TLATLAJQUITEPEC	CONTRATO			270	\$ 1,978,824.36	\$ 1,978,824.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,978,824.36		12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 060	DE DOMINIO PUBLICO	
Urbanización (COMPLEMENTARIA)			SUBTOTAL						\$ 1,978,824.36	\$ 1,978,824.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,978,824.36				
18	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA.	TLACOAPA	CONTRATO			287	\$ 2,069,238.42	\$ 2,069,238.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,069,238.42		12 31111 6 M78 10000 241 1 2 61200 25 2210000 2023 00000000 002 024	DE DOMINIO PUBLICO	
Urbanización (COMPLEMENTARIA)			SUBTOTAL						\$ 2,069,238.42	\$ 2,069,238.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,069,238.42				
19	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL IXCATLA-ATEMPA	ATEMPA	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-002-2023		1,510	\$ 2,068,747.86	\$ 2,068,747.86	\$ 2,065,270.22	\$ 2,065,270.22	\$ 2,065,270.22	\$ 2,065,270.22	\$ 3,477.64	100%	100%	12 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
20	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATLA	CACAHUATLA	CONTRATO			513	\$ 1,130,013.62	\$ 1,130,013.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,130,013.62		13 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO	
21	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC	MAZAZONTECOMAC	CONTRATO				\$ 3,288,898.86	\$ -				\$ -			14 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO	
22	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SUR EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	IXCATLA	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-003-2023		984	\$ 2,065,975.24	\$ 2,065,975.24	\$ 2,062,413.21	\$ 2,062,413.21	\$ 2,062,413.21	\$ 2,062,413.21	\$ 3,562.03	100%	100%	15 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
23	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION NORTE EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	TOMACTLICAN	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-004-2023		765	\$ 2,072,850.46	\$ 2,072,850.46	\$ 2,069,187.23	\$ 2,069,187.23	\$ 2,069,187.23	\$ 2,069,187.23	\$ 3,663.23	100%	100%	16 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
24	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES RAMALES SECUNDARIOS EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	HUEYCAN TENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-005-2023		822	\$ 1,503,005.50	\$ 2,000,000.00	\$ 1,996,637.93	\$ 1,996,637.93	\$ 1,996,637.93	\$ 1,996,637.93	\$ 3,362.07	100%	100%	17 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO



Municipio: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera, Estado de Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
 Fondo o programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2023 (FAISMUN)

Formato OP-3



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de ejecución.	Número de contrato	Nombre de la empresa contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
25	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZACAIXTLAHUACAN - ATEMPA	ATEMPA	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-006-2023		314	\$ 1,961,019.23	\$ 1,961,019.23	\$ 1,196,221.73	\$ 1,196,221.73	\$ 1,196,221.73	\$ 1,196,221.73	\$ 764,797.50	100%	100%	18 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
26	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA	ATEMPA	CONTRATO			60	\$ 999,985.60	\$ 999,985.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 999,985.60			19 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
27	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZINTEOTITLAN-TEPOZCOTLALOCAN	TEPOZCOTLALOCAN	CONTRATO			425	\$ 1,824,896.08	\$ 1,824,896.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,824,896.08			20 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
28	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL AMATITLAN (CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS)	AMATITLAN	CONTRATO			50	\$ 1,521,022.19	\$ 1,521,022.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,521,022.19			21 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
29	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO PRINCIPAL AXOLOAPA	AXOLOAPA	CONTRATO			262	\$ 1,261,162.71	\$ 1,261,162.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,261,162.71			22 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
Urbanizacion (DIRECTA)									\$ 19,697,577.35	\$ 16,905,672.99	\$ 9,389,730.32	\$ 9,389,730.32	\$ 9,389,730.32	\$ 9,389,730.32	\$ 7,515,942.67				
30	Directa	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHILTIPAN (SEGUNDA ETAPA)	TLACHICHILTIPAN	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-007-2023		853	\$ 1,623,342.79	\$ 1,623,342.79	\$ 974,005.67	\$ 974,005.67	\$ 974,005.67	\$ 974,005.67	\$ 649,337.12	100%	100%	23 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
31	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA	JUQUILITA	CONTRATO			149	\$ 1,885,031.41	\$ 1,885,031.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,885,031.41			24 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
32	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA	QUETZALAPA	CONTRATO			406	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00			25 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
33	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC	CACAHUATEPEC	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-008-2023		1,005	\$ 2,053,342.79	\$ 2,053,342.79	\$ 2,049,846.80	\$ 2,049,846.80	\$ 2,049,846.80	\$ 2,049,846.80	\$ 3,495.99	100%	100%	26 31111 6 M78 10000 351 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 032	DE DOMINIO PUBLICO
Urbanizacion (DIRECTA)									\$ 7,061,716.99	\$ 7,061,716.99	\$ 3,023,852.47	\$ 3,023,852.47	\$ 3,023,852.47	\$ 3,023,852.47	\$ 4,037,864.52				
34	Directa	Infraestructura Basica del Sector Educativo	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/ADJ-009-2023		1,740	\$ 854,739.50	\$ 854,739.50	\$ 851,055.28	\$ 851,055.28	\$ 851,055.28	\$ 851,055.28	\$ 3,684.22	100%	100%	12 31111 6 M78 10000 251 1 2 61200 25 2210000 2023 00000000 002 007	DE DOMINIO PUBLICO
35	Directa	Infraestructura Basica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BILINGUE IXTACCHIHUATL C.C.T. 12DPB0056C	TLALCHICHILTIPAN	CONTRATO			60	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00			12 31111 6 M78 10000 251 1 2 61200 25 2210000 2023 00000000 002 008	DE DOMINIO PUBLICO
36	Directa	Infraestructura Basica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHEMOC.	APANGUITO	CONTRATO			30	\$ 985,122.45	\$ 985,122.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 985,122.45			12 31111 6 M78 10000 251 1 2 61200 25 2210000 2023 00000000 002 009	DE DOMINIO PUBLICO
37	Directa	Infraestructura Basica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EDUCACION INICIAL EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-012-2023		30	\$ 1,098,670.40	\$ 1,098,670.40	\$ 681,175.65	\$ 681,175.65	\$ 681,175.65	\$ 681,175.65	\$ 417,494.75	100%	100%	12 31111 6 M78 10000 251 1 2 61200 25 2210000 2023 00000000 002 010	DE DOMINIO PUBLICO
Infraestructura Basica del Sector Educativo (DIRECTA)									\$ 3,538,532.35	\$ 3,538,532.35	\$ 1,532,230.93	\$ 1,532,230.93	\$ 1,532,230.93	\$ 1,532,230.93	\$ 2,006,301.42				
	Complementaria	Urbanización	OBRAS PENDIENTES DE PROGRAMACION						\$ -	\$ 543,102.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 543,102.87			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 035	DE DOMINIO PUBLICO
38	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A CHAHUIXCO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUIXCO.	CHAHUIXCO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-019-2023		122	\$ 1,588,523.00	\$ 1,588,523.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,588,523.00	100%	100%	12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 061	DE DOMINIO PUBLICO
39	Complementaria	Urbanización	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL PRIMARIA	ZOMPANTITLAN	CONTRATO			90	\$ 1,909,992.49	\$ 1,909,992.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,909,992.49			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 063	DE DOMINIO PUBLICO
40	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CHE CORONA EN LA LOCALIDAD DE TOMACTILICAN	TOMACTILICAN	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-023-2023		65	\$ 1,335,079.31	\$ 1,335,079.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,335,079.31	100%	100%	12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 064	DE DOMINIO PUBLICO
41	Complementaria	Urbanización	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL TEPETITLAN	TEPETITLAN	CONTRATO			92	\$ 2,062,630.40	\$ 2,062,630.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,062,630.40			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 065	DE DOMINIO PUBLICO
42	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO OCOTITOS	OCOTITOS	CONTRATO			84	\$ 1,813,695.81	\$ 1,813,695.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,813,695.81			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 066	DE DOMINIO PUBLICO
43	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO NANAHUATEPEC	NANAHUATEPEC	CONTRATO			81	\$ 1,750,643.21	\$ 1,750,643.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750,643.21			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 067	DE DOMINIO PUBLICO
44	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO			93	\$ 2,064,770.62	\$ 2,064,770.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,064,770.62			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 068	DE DOMINIO PUBLICO
45	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA.	AYAHUALTEMPA	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-013-2023		79	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ -	100%	100%	12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 069	DE DOMINIO PUBLICO
46	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL JARDIN DE NIÑOS CUAUHEMOC EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC.	TLACHIMALTEPEC	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/ADJ-014-2023		28	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ -	100%	100%	12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 070	DE DOMINIO PUBLICO
47	Complementaria	Urbanización	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO			31	\$ 758,859.21	\$ 758,859.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,859.21			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 071	DE DOMINIO PUBLICO
48	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO PRINCIPAL PRIMARIA.	AJACAYAN	CONTRATO			84	\$ 1,206,350.45	\$ 1,206,350.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,206,350.45			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 072	DE DOMINIO PUBLICO
49	Complementaria	Urbanización	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-018-2023		72	\$ 1,559,231.01	\$ 1,559,231.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,559,231.01	100%	100%	12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 073	DE DOMINIO PUBLICO



Municipio: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera, Estado de Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
 Fondo o programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2023 (FAISMUN)

Formato OP-3



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de ejecución.	Número de contrato	Nombre de la empresa contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercido	Físico			Financ.		
50	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO HUEYCANTENANGO-IXCATLA	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-015-2023		95	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 800,000.00	100%	100%	12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 081	DE DOMINIO PUBLICO		
51	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO APOZONALCO	APOZONALCO	CONTRATO			74	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 075	DE DOMINIO PUBLICO		
52	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LIBRAMIENTO HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO			92	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 080	DE DOMINIO PUBLICO		
53	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO SAN MARCOS IXTLAHUAC EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS IXTLAHUAC	SAN MARCOS IXTLAHUAC	CONTRATO			38	\$ 578,602.19	\$ 578,602.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 578,602.19			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 077	DE DOMINIO PUBLICO		
54	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACAIXTLAHUACAN	ZACAIXTLAHUACAN	CONTRATO			69	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000.00			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 078	DE DOMINIO PUBLICO		
	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO MAZAZONTECOMATL. LOCALIDAD MAZAZONTECOMATL	MAZAZONTECOMATL	CONTRATO				\$ -	\$ 1,218,406.07	\$ 671,718.57	\$ 671,718.57	\$ 671,718.57	\$ 671,718.57	\$ 546,687.50			12 31111 6 M78 10000 221 1 2 61400 25 2210000 2023 00000000 002 079	DE DOMINIO PUBLICO		
URBANIZACIÓN (COMPLEMENTARIA)									SUBTOTAL												
									\$ 22,208,105.48	\$ 27,969,614.42	\$ 4,151,446.35	\$ 4,151,446.35	\$ 4,151,446.35	\$ 4,151,446.35	\$ 23,818,168.07						
55	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CASA AME EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO			1,740	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00			12 31111 6 M78 10000 241 1 2 61200 25 2210000 2023 00000000 002 027	DE DOMINIO PUBLICO		
56	Complementaria	Urbanización	REHABILITACION DE ALBERGUE ESCOLAR XICOTENCATL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA	LA LAGUNA	CONTRATO			121	\$ 572,975.27	\$ 572,975.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572,975.27			12 31111 6 M78 10000 241 1 2 61200 25 2210000 2023 00000000 002 026	DE DOMINIO PUBLICO		
Urbanización (COMPLEMENTARIA)									SUBTOTAL												
									\$ 572,975.27	\$ 2,572,975.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,572,975.27						
57	Gasto Indirectos	3200. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	325. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	HUEYCANTENANGO	ADMINISTRACION DIRECTA			4	\$ 196,100.91	\$ 504,623.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504,623.45			12 31111 6 M78 10000 151 1 1 32503 25 2112000 2023 00000000 003			
3200. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									SUBTOTAL												
									\$ 196,100.91	\$ 504,623.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504,623.45						
58	Gasto Indirectos	3300. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	339. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	HUEYCANTENANGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			1	\$ 513,487.28	\$ 513,487.28	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 213,487.28			12 31111 6 M78 10000 151 1 1 33201 25 2112000 2023 00000000 002			
3300. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									SUBTOTAL												
									\$ 513,487.28	\$ 513,487.28	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 213,487.28						
59	Gasto Indirectos	3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	355. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	HUEYCANTENANGO	ADMINISTRACION DIRECTA			4	\$ 1,108,475.32	\$ 1,108,475.32	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 492,207.32			12 31111 6 M78 10000 151 1 1 35501 25 2112000 2023 00000000 002 001			
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									SUBTOTAL												
									\$ 1,108,475.32	\$ 1,108,475.32	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 492,207.32						
TOTAL									TOTAL												
									\$ 72,722,540.50	\$ 85,762,637.87	\$ 21,935,675.54	\$ 21,935,675.54	\$ 21,935,675.54	\$ 21,935,675.54	\$ 63,826,962.33						

Autorizo:

Vº. Bº.:

Elaboró:

Elaboró:

Revisó:

Lic. Orquidia Hernández Mendoza
 Presidenta Municipal

Ing. Salvador Flores Castillo
 Síndico Procurador Municipal

C. Heladio Dircio Bolaños
 Director de Obras Públicas

Lic. Alberto Castro Flores
 Tesorero Municipal

L.C. Marco Antonio Cruz Flores
 Titular del Órgano Interno de Control



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de ejecución.	Número de contrato	Nombre de la empresa contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
1	Directa	Agua Potable	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/ADJ-001-2023		1,740	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ -	100%	100%
2	Directa	Agua Potable	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO.	TEMIXCO	CONVENIO			322	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,050,000.00		
AguaPotable (DIRECTA)			SUBTOTAL						\$ 2,819,485.50	\$ 2,819,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 769,485.50	\$ 2,050,000.00		
4	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA.	QUETZALAPA	CONVENIO			406	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -		
5	Directa	Drenaje y Letrinas	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. XAMIQUELCO DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO			150	\$ 1,845,977.40	\$ 1,845,977.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,845,977.40		
6	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO			100	\$ 1,228,747.20	\$ 1,228,747.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,228,747.20		
7	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO			150	\$ 1,957,396.88	\$ 1,957,396.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,957,396.88		
	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO ACCESO MAZAZONTECOMATL, LOCALIDAD MAZAZONTECOMATL	MAZAZONTECOMATL	CONTRATO				\$ -	\$ 2,070,492.79	\$ 1,152,661.97	\$ 1,152,661.97	\$ 1,152,661.97	\$ 1,152,661.97	\$ 917,830.82		
Drenaje y Letrinas (DIRECTA)			SUBTOTAL						\$ 6,032,121.48	\$ 8,102,614.27	\$ 2,152,661.97	\$ 2,152,661.97	\$ 2,152,661.97	\$ 2,152,661.97	\$ 5,949,952.30		
8	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAC.	IXTLAHUAC	CONTRATO			100	\$ 345,978.50	\$ 345,978.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345,978.50		
9	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA.	COBERTURA MUNICIPAL	CONTRATO			322	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00		
Electrificación Rural y de Colonias Pobres (DIRECTA)			SUBTOTAL						\$ 1,345,978.50	\$ 1,345,978.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,345,978.50		
10	Directa	Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (AJACAYAN ORIENTE)	AJACAYAN ORIENTE	CONTRATO			10	\$ 1,208,528.33	\$ 1,208,528.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,208,528.33		
12	Directa	Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ixcatla-TLACHIMALTEPEC.	TLACHIMALTEPEC	CONTRATO	MJJH-DOP-FAISMUN-C/INV-022-2023		45	\$ 308,522.54	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	100%	100%
14	Directa	Mejoramiento de Vivienda	REHABILITACION DE VIVIENDAS (COBERTURA MUNICIPAL)	COBERTURA MUNICIPAL	CONTRATO			45	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00		
Mejoramiento de Vivienda (DIRECTA)			SUBTOTAL						\$ 1,517,050.87	\$ 5,208,528.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,208,528.33		
15	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AHUACOSIJTIC	AHUACOSIJTIC	CONTRATO			140	\$ 2,062,870.42	\$ 2,062,870.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,062,870.42		
16	Complementaria	Urbanización	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS	LOS PINOS	CONTRATO			50	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00		
Urbanización (COMPLEMENTARIA)			SUBTOTAL						\$ 2,062,870.42	\$ 4,062,870.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,062,870.42		
17	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE TLATLAJQUITEPEC	TLATLAJQUITEPEC	CONTRATO			270	\$ 1,978,824.36	\$ 1,978,824.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,978,824.36		
Urbanización (COMPLEMENTARIA)			SUBTOTAL						\$ 1,978,824.36	\$ 1,978,824.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,978,824.36		
18	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TLAOAPA.	TLACOAPA	CONTRATO			287	\$ 2,069,238.42	\$ 2,069,238.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,069,238.42		
SUBTOTAL			SUBTOTAL						\$ 2,069,238.42	\$ 2,069,238.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,069,238.42		



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de ejecución.	Número de contrato	Nombre de la empresa contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
19	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL IXCATLA-ATEMPA	ATEMPA	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/INV-002-2023		1,510	\$ 2,068,747.86	\$ 2,068,747.86	\$ 2,065,270.22	\$ 2,065,270.22	\$ 2,065,270.22	\$ 2,065,270.22	\$ 3,477.64	100%	100%	
20	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATLA	CACAHUATLA	CONTRATO			513	\$ 1,130,013.62	\$ 1,130,013.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,130,013.62			
21	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC	MAZAZONTECOMAC	CONTRATO				\$ 3,288,898.86	\$ -					\$ -			
22	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SUR EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	IXCATLA	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/INV-003-2023		984	\$ 2,065,975.24	\$ 2,065,975.24	\$ 2,062,413.21	\$ 2,062,413.21	\$ 2,062,413.21	\$ 2,062,413.21	\$ 3,562.03	100%	100%	
23	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION NORTE EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	TOMACTILICAN	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/INV-004-2023		765	\$ 2,072,850.46	\$ 2,072,850.46	\$ 2,069,187.23	\$ 2,069,187.23	\$ 2,069,187.23	\$ 2,069,187.23	\$ 3,663.23	100%	100%	
24	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES RAMALES SECUNDARIOS EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/INV-005-2023		822	\$ 1,503,005.50	\$ 2,000,000.00	\$ 1,996,637.93	\$ 1,996,637.93	\$ 1,996,637.93	\$ 1,996,637.93	\$ 3,362.07	100%	100%	
25	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZACAIXTLAHUACAN - ATEMPA	ATEMPA	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/INV-006-2023		314	\$ 1,961,019.23	\$ 1,961,019.23	\$ 1,196,221.73	\$ 1,196,221.73	\$ 1,196,221.73	\$ 1,196,221.73	\$ 764,797.50	100%	100%	
26	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA	ATEMPA	CONTRATO			60	\$ 999,985.60	\$ 999,985.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 999,985.60			
27	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZINTEOTITLAN-TEPOZCOTLALOCAN	TEPOZCOTLALOCAN	CONTRATO			425	\$ 1,824,896.08	\$ 1,824,896.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,824,896.08			
28	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL AMATITLAN (CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS)	AMATITLAN	CONTRATO			50	\$ 1,521,022.19	\$ 1,521,022.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,521,022.19			
29	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO PRINCIPAL AXOLOAPA	AXOLOAPA	CONTRATO			262	\$ 1,261,162.71	\$ 1,261,162.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,261,162.71			
Urbanizacion (DIRECTA)										\$ 19,697,577.35	\$ 16,905,672.99	\$ 9,389,730.32	\$ 9,389,730.32	\$ 9,389,730.32	\$ 9,389,730.32	\$ 7,515,942.67		
30	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHILTIPAN (SEGUNDA ETAPA)	TLACHICHILTIPAN	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/INV-007-2023		853	\$ 1,623,342.79	\$ 1,623,342.79	\$ 974,005.67	\$ 974,005.67	\$ 974,005.67	\$ 974,005.67	\$ 649,337.12	100%	100%	
31	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA	JUQUILITA	CONTRATO			149	\$ 1,885,031.41	\$ 1,885,031.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,885,031.41			
32	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA	QUETZALAPA	CONTRATO			406	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00			
33	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC	CACAHUATEPEC	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/INV-008-2023		1,005	\$ 2,053,342.79	\$ 2,053,342.79	\$ 2,049,846.80	\$ 2,049,846.80	\$ 2,049,846.80	\$ 2,049,846.80	\$ 3,495.99	100%	100%	
Urbanizacion (DIRECTA)			SUBTOTAL							\$ 7,061,716.99	\$ 7,061,716.99	\$ 3,023,852.47	\$ 3,023,852.47	\$ 3,023,852.47	\$ 3,023,852.47	\$ 4,037,864.52		
34	Directa	Infraestructura Basica del Sector Educativo	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/ADJ-009-2023		1,740	\$ 854,739.50	\$ 854,739.50	\$ 851,055.28	\$ 851,055.28	\$ 851,055.28	\$ 851,055.28	\$ 3,684.22	100%	100%	
35	Directa	Infraestructura Basica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BILINGUE IXTACCHIHUATL C.C.T. 12DPB0056C	TLALCHICHILTIPAN	CONTRATO			60	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00			
36	Directa	Infraestructura Basica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC.	APANGUITO	CONTRATO			30	\$ 985,122.45	\$ 985,122.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 985,122.45			
37	Directa	Infraestructura Basica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EDUCACION INICIAL EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/INV-012-2023		30	\$ 1,098,670.40	\$ 1,098,670.40	\$ 681,175.65	\$ 681,175.65	\$ 681,175.65	\$ 681,175.65	\$ 417,494.75	100%	100%	
Infraestructura Basica del Sector Educativo (DIRECTA)			SUBTOTAL							\$ 3,538,532.35	\$ 3,538,532.35	\$ 1,532,230.93	\$ 1,532,230.93	\$ 1,532,230.93	\$ 1,532,230.93	\$ 2,006,301.42		
	Complementaria	Urbanización	OBRAS PENDIENTES DE PROGRAMACION						\$ -	\$ 543,102.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 543,102.87			



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de ejecución.	Número de contrato	Nombre de la empresa contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
38	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A CHAHUICO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUICO.	CHAHUICO	CONTRATO	MJJH-DOP-FAISMUN-C/INV-019-2023		122	\$ 1,588,523.00	\$ 1,588,523.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,588,523.00	100%	100%
39	Complementaria	Urbanización	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL PRIMARIA	ZOMPANTITLAN	CONTRATO			90	\$ 1,909,992.49	\$ 1,909,992.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,909,992.49		
40	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CHE CORONA EN LA LOCALIDAD DE TOMACTILICAN	TOMACTILICAN	CONTRATO	MJJH-DOP-FAISMUN-C/INV-023-2023		65	\$ 1,335,079.31	\$ 1,335,079.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,335,079.31	100%	100%
41	Complementaria	Urbanización	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL TEPETITLAN	TEPETITLAN	CONTRATO			92	\$ 2,062,630.40	\$ 2,062,630.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,062,630.40		
42	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO OCOTITOS	OCOTITOS	CONTRATO			84	\$ 1,813,695.81	\$ 1,813,695.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,813,695.81		
43	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO NANAHUATEPEC	NANAHUATEPEC	CONTRATO			81	\$ 1,750,643.21	\$ 1,750,643.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750,643.21		
44	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO			93	\$ 2,064,770.62	\$ 2,064,770.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,064,770.62		
45	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA.	AYAHUALTEMPA	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/INV-013-2023		79	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ -	100%	100%
46	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC.	TLACHIMALTEPEC	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/ADJ-014-2023		28	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ -	100%	100%
47	Complementaria	Urbanización	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO			31	\$ 758,859.21	\$ 758,859.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,859.21		
48	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO PRINCIPAL PRIMARIA.	AJACAYAN	CONTRATO			84	\$ 1,206,350.45	\$ 1,206,350.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,206,350.45		
49	Complementaria	Urbanización	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJJH-DOP-FAISMUN-C/INV-018-2023		72	\$ 1,559,231.01	\$ 1,559,231.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,559,231.01	100%	100%
50	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO HUEYCANTENANGO-IXCATLA	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJJH-DOP-FISM-C/INV-015-2023		95	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 800,000.00	100%	100%
51	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO APOZONALCO	APOZONALCO	CONTRATO			74	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00		
52	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LIBRAMIENTO HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO			92	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00		
53	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO SAN MARCOS IXTLAHUAC EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS IXTLAHUAC	SAN MARCOS IXTLAHUAC	CONTRATO			38	\$ 578,602.19	\$ 578,602.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 578,602.19		
54	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACAIXTLAHUACAN	ZACAIXTLAHUACAN	CONTRATO			69	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000.00		
	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO MAZAZONTECOMATL, LOCALIDAD MAZAZONTECOMATL	MAZAZONTECOMATL	CONTRATO				\$ -	\$ 1,218,406.07	\$ 671,718.57	\$ 671,718.57	\$ 671,718.57	\$ 671,718.57	\$ 546,687.50		
URBANIZACIÓN (COMPLEMENTARIA)			SUBTOTAL						\$ 22,208,105.48	\$ 27,969,614.42	\$ 4,151,446.35	\$ 4,151,446.35	\$ 4,151,446.35	\$ 4,151,446.35	\$ 23,818,168.07		
55	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CASA AME EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO			1,740	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00		
56	Complementaria	Urbanización	Urbanización	LA LAGUNA	CONTRATO			121	\$ 572,975.27	\$ 572,975.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572,975.27		
Urbanización (COMPLEMENTARIA)			SUBTOTAL						\$ 572,975.27	\$ 2,572,975.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,572,975.27		
57	Gasto Indirectos	3200. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	325. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	HUEYCANTENANGO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			4	\$ 196,100.91	\$ 504,623.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504,623.45		



Municipio: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera, Estado de Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
 Fondo o programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2023 (FAISMUN)

Formato OP-3



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de ejecución.	Número de contrato	Nombre de la empresa contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
3200. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			SUBTOTAL						\$ 196,100.91	\$ 504,623.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504,623.45		
58	Gasto Indirectos	3300. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	339. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	HUEYCANTENANGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			1	\$ 513,487.28	\$ 513,487.28	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 213,487.28		
3300. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			SUBTOTAL						\$ 513,487.28	\$ 513,487.28	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 213,487.28		
59	Gasto Indirectos	3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	355. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	HUEYCANTENANGO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			4	\$ 1,108,475.32	\$ 1,108,475.32	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 492,207.32		
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			SUBTOTAL						\$ 1,108,475.32	\$ 1,108,475.32	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 616,268.00	\$ 492,207.32		
TOTAL									\$ 72,722,540.50	\$ 85,762,637.87	\$ 21,935,675.54	\$ 21,935,675.54	\$ 21,935,675.54	\$ 21,935,675.54	\$ 63,826,962.33		

Autorizo:

Vº. Bº.:

Elaboró:

Elaboró:

Revisó:

Lic. Orquidia Hernández Mendoza
 Presidenta Municipal

Ing. Salvador Flores Castillo
 Síndico Procurador Municipal

C. Heladio Dircio Bolaños
 Director de Obras Públicas

Lic. Alberto Castro Flores
 Tesorero Municipal

LC. Marco Antonio Cruz Flores
 Titular del Órgano Interno de Control