



Municipio: **H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera, Estado de Guerrero.**
 Reporte de avances físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio fiscal 2023
 Fondo o programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2023 (FAISMUN)

Formato OP-3



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de ejecución.	Número de contrato	Nombre de la Empresa/Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	CAPASEG	Subejercicio	Físico	Financ.
1	Directa	Agua Potable	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/ADJ-001-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,740	\$ 2,259,023.61	\$ 2,259,023.61	\$ 2,259,023.61	\$ 2,259,023.61	\$ 2,259,023.61	\$ 2,259,023.61	\$ -	100.00%	100.00%	
2	Directa	Agua Potable	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN.	AMATITLAN	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-024-2023	LUIS ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	322	\$ 1,489,538.11	\$ 1,489,538.11	\$ 1,489,538.11	\$ 1,489,538.11	\$ 1,489,538.11	\$ 1,489,538.11	\$ -	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL									\$ 2,259,023.61	\$ 2,259,023.61	\$ 2,259,023.61	\$ 2,259,023.61	\$ 2,259,023.61	\$ 2,259,023.61	\$ -	100.00%	100.00%	
3	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA.	QUETZALAPA	CONVENIO		COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	284	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 2,500,000.00	-	100.00%	
4	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO ACCESO MAZAZONTECOMAC EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC.	MAZAZONTECOMAC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-017-2023	INPRO-MATCO S.A. DE C.V.	150	\$ 2,070,492.79	\$ 2,070,492.79	\$ 2,070,492.79	\$ 2,070,492.79	\$ 2,070,492.79	\$ 2,070,492.79	\$ -	100.00%	100.00%	
5	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-052-2023	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES JHODAR S.A. DE C.V.	479	\$ 1,228,747.20	\$ 1,228,747.20	\$ 1,228,747.20	\$ 1,228,747.20	\$ 1,228,747.20	\$ 1,228,747.20	\$ -	100.00%	100.00%	
6	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-030-2023	INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V.	100	\$ 1,957,396.88	\$ 1,957,396.88	\$ 1,957,396.88	\$ 1,957,396.88	\$ 1,957,396.88	\$ 1,957,396.88	\$ -	100.00%	100.00%	
7	Directa	Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO RURAL DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL BARZAMO.	EL BARZAMO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-043-2023	INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V.	150	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
8	Directa	Mejoramiento de Vivienda	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAC.	IXTLAHUAC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/ADJ-031-2023	INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V.	100	\$ 345,978.50	\$ 345,978.50	\$ 345,978.50	\$ 345,978.50	\$ 345,978.50	\$ 345,978.50	\$ 345,978.50	\$ -	100.00%	100.00%
9	Directa	Mejoramiento de Vivienda	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA.	COBERTURA MUNICIPAL	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-054-2023	LUZAJO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	322	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
10	Directa	Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC.	MAZAZONTECOMAC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-021-2023	INPRO-MATCO S.A. DE C.V.	15	\$ 425,367.15	\$ 425,367.15	\$ 425,367.15	\$ 425,367.15	\$ 425,367.15	\$ 425,367.15	\$ -	100.00%	100.00%	
11	Directa	Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC.	TLACHIMALTEPEC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-022-2023	INPRO-MATCO S.A. DE C.V.	45	\$ 1,260,950.38	\$ 1,260,950.38	\$ 1,260,950.38	\$ 1,260,950.38	\$ 1,260,950.38	\$ 1,260,950.38	\$ -	100.00%	100.00%	
12	Directa	Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA.	IXCATLA	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-020-2023	INPRO-MATCO S.A. DE C.V.	30	\$ 840,625.23	\$ 840,625.23	\$ 840,625.23	\$ 840,625.23	\$ 840,625.23	\$ 840,625.23	\$ -	100.00%	100.00%	
13	Directa	Mejoramiento de Vivienda	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATLA.	CACAHUATLA	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/ADJ-048-2023	LUZAJO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	45	\$ 839,229.79	\$ 839,229.79	\$ 839,229.79	\$ 839,229.79	\$ 839,229.79	\$ 839,229.79	\$ -	100.00%	100.00%	
14	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AHUACOSITIC.	AHUACOSITIC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-032-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	140	\$ 2,062,870.42	\$ 2,062,870.42	\$ 2,062,870.42	\$ 2,062,870.42	\$ 2,062,870.42	\$ 2,062,870.42	\$ -	100.00%	100.00%	
15	Complementaria	Urbanización	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA.	TIERRA BLANCA	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-045-2023	LUIS ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	50	\$ 1,010,867.69	\$ 1,010,867.69	\$ 1,010,867.69	\$ 1,010,867.69	\$ 1,010,867.69	\$ 1,010,867.69	\$ -	100.00%	100.00%	
16	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE TLATLAQUITEPEC.	TLATLAQUITEPEC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-049-2023	LUZAJO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	270	\$ 1,978,824.36	\$ 1,978,824.36	\$ 1,978,824.36	\$ 1,978,824.36	\$ 1,978,824.36	\$ 1,978,824.36	\$ -	100.00%	100.00%	
17	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA.	TLACOAPA	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-027-2023	INPRO-MATCO S.A. DE C.V.	287	\$ 2,069,238.42	\$ 2,069,238.42	\$ 2,069,238.42	\$ 2,069,238.42	\$ 2,069,238.42	\$ 2,069,238.42	\$ -	100.00%	100.00%	
18	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL IXCATLA-ATEMPA.	ATEMPA ORIENTE	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-002-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,528	\$ 2,068,747.86	\$ 2,068,747.86	\$ 2,068,747.86	\$ 2,068,747.86	\$ 2,068,747.86	\$ 2,068,747.86	\$ -	100.00%	100.00%	
19	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SUR EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA.	IXCATLA	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-003-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	513	\$ 2,065,975.24	\$ 2,065,975.24	\$ 2,065,975.24	\$ 2,065,975.24	\$ 2,065,975.24	\$ 2,065,975.24	\$ -	100.00%	100.00%	
20	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION NORTE EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA.	TOMACTILICAN	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-004-2023	INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V.	984	\$ 2,072,850.46	\$ 2,072,850.46	\$ 2,072,850.46	\$ 2,072,850.46	\$ 2,072,850.46	\$ 2,072,850.46	\$ -	100.00%	100.00%	
21	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES RAMALES SECUNDARIOS EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-005-2023	INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V.	765	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
22	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZACAIXTLAHUAC - ATEMPA.	ATEMPA ORIENTE	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-006-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	424	\$ 1,961,019.23	\$ 1,961,019.23	\$ 1,961,019.23	\$ 1,961,019.23	\$ 1,961,019.23	\$ 1,961,019.23	\$ -	100.00%	100.00%	
23	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA.	ATEMPA ORIENTE	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/ADJ-041-2023	INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V.	50	\$ 999,985.60	\$ 999,985.60	\$ 999,985.60	\$ 999,985.60	\$ 999,985.60	\$ 999,985.60	\$ -	100.00%	100.00%	
24	Directa	Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZINTIOTITLAN-TEPOZCOTLALOCAN.	TEPOZCOTLALOCAN	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-060-2023	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES JHODAR S.A. DE C.V.	60	\$ 1,824,896.08	\$ 1,824,896.08	\$ 1,824,896.08	\$ 1,824,896.08	\$ 1,824,896.08	\$ 1,824,896.08	\$ -	100.00%	100.00%	
25	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHILIPAN (SEGUNDA ETAPA).	TLACHICHILIPAN	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-007-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	425	\$ 1,623,342.79	\$ 1,623,342.79	\$ 1,623,342.79	\$ 1,623,342.79	\$ 1,623,342.79	\$ 1,623,342.79	\$ -	100.00%	100.00%	
26	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE JUQUILITA.	JUQUILITA	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-044-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	50	\$ 1,885,031.41	\$ 1,885,031.41	\$ 1,885,031.41	\$ 1,885,031.41	\$ 1,885,031.41	\$ 1,885,031.41	\$ -	100.00%	100.00%	
27	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA.	QUETZALAPA	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-042-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	425	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
28	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC.	CACAHUATEPEC	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-008-2023	INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V.	262	\$ 2,053,342.79	\$ 2,053,342.79	\$ 2,053,342.79	\$ 2,053,342.79	\$ 2,053,342.79	\$ 2,053,342.79	\$ -	100.00%	100.00%	
29	Directa	Infraestructura Basica del Sector Educativo	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA, AULA, BARRA PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/ADJ-039-2023	LUIS ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1,740	\$ 544,197.90	\$ 544,197.90	\$ 544,197.90	\$ 544,197.90	\$ 544,197.90	\$ 544,197.90	\$ -	100.00%	100.00%	
30	Directa	Infraestructura Basica del Sector Educativo	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/ADJ-009-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,740	\$ 854,739.50	\$ 854,739.50	\$ 854,739.50	\$ 854,739.50	\$ 854,739.50	\$ 854,739.50	\$ -	100.00%	100.00%	
31	Directa	Infraestructura Basica del Sector Educativo	REHABILITACION CEPY IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 12DC0778C EN LA LOCALIDAD DE OZTOTITLAN.	OZTOTITLAN	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/ADJ-050-2023	JORGE NERI MARTINEZ VAZQUEZ	80	\$ 323,993.23	\$ 323,993.23	\$ 323,993.23	\$ 323,993.23	\$ 323,993.23	\$ 323,993.23	\$ -	100.00%	100.00%	

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL ORGANOS DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024

AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de ejecución.	Número de contrato	Nombre de la Empresa/Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	CAPASEG	Subejercicio	Físico
32	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IXTACCHUATL C.C.T. 12DPB0059C EN LA LOCALIDAD DE TLALCHICHILIPAN NUEVO	TLALCHICHILIPAN NUEVO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/ADJ-051-2023	JORGE NERI MARTINEZ VAZQUEZ	60	\$ 163,255.97	\$ 163,255.97	\$ 163,255.97	\$ 163,255.97	\$ 163,255.97	\$ 163,255.97	\$ -	100.00%	100.00%
33	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL 6.00X8.00 E.E. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTÉMOC, C.C.T. 12DPB0059C, EN LA LOCALIDAD DE APANGUITO.	APANGUITO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-029-2023	LUIS ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	30	\$ 985,122.45	\$ 985,122.45	\$ 985,122.45	\$ 985,122.45	\$ 985,122.45	\$ 985,122.45	\$ -	100.00%	100.00%
34	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA EDUCACION INICIAL CCT 12FEI0042L EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-012-2023	INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V.	30	\$ 1,098,670.40	\$ 1,098,670.40	\$ 1,098,670.40	\$ 1,098,670.40	\$ 1,098,670.40	\$ 1,098,670.40	\$ -	100.00%	100.00%
35	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. XAMIQUELCO DE LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-040-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	122	\$ 1,845,977.40	\$ 1,845,977.40	\$ 1,845,977.40	\$ 1,845,977.40	\$ 1,845,977.40	\$ 1,845,977.40	\$ -	100.00%	100.00%
36	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO TEMIXCO EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO.	TEMIXCO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-057-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
37	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A CHAHUJCO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUJCO.	CHAHUJCO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-019-2023	PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR-HER S.A. DE C.V.	60	\$ 1,588,523.00	\$ 1,588,523.00	\$ 1,588,523.00	\$ 1,588,523.00	\$ 1,588,523.00	\$ 1,588,523.00	\$ -	100.00%	100.00%
38	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD ZOMPANTITLAN	ZOMPANTITLAN	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-034-2023	INPRO-MATCO S.A. DE C.V.	65	\$ 1,909,992.49	\$ 1,909,992.49	\$ 1,909,992.49	\$ 1,909,992.49	\$ 1,909,992.49	\$ 1,909,992.49	\$ -	100.00%	100.00%
39	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO MAZAZONTECOMAC EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC.	MAZAZONTECOMAC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-016-2023	INPRO-MATCO S.A. DE C.V.	92	\$ 1,218,406.07	\$ 1,218,406.07	\$ 1,218,406.07	\$ 1,218,406.07	\$ 1,218,406.07	\$ 1,218,406.07	\$ -	100.00%	100.00%
40	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CHE CORONA EN LA LOCALIDAD DE TOMACTILICAN	TOMACTILICAN	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-023-2023	LUZAIJO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	84	\$ 1,335,079.31	\$ 1,335,079.31	\$ 1,335,079.31	\$ 1,335,079.31	\$ 1,335,079.31	\$ 1,335,079.31	\$ -	100.00%	100.00%
41	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL TEPETITLAN	TEPETITLAN	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-033-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	81	\$ 2,062,630.40	\$ 2,062,630.40	\$ 2,062,630.40	\$ 2,062,630.40	\$ 2,062,630.40	\$ 2,062,630.40	\$ -	100.00%	100.00%
42	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO OCOTITOS	OCOTITOS	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-025-2023	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES JHODAR S.A. DE C.V.	93	\$ 1,813,695.81	\$ 1,813,695.81	\$ 1,813,695.81	\$ 1,813,695.81	\$ 1,813,695.81	\$ 1,813,695.81	\$ -	100.00%	100.00%
43	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS DIRIGIOS EN LA LOCALIDAD NANAHUATEPEC	NANAHUATEPEC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-036-2023	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES JHODAR S.A. DE C.V.	79	\$ 1,750,643.21	\$ 1,750,643.21	\$ 1,750,643.21	\$ 1,750,643.21	\$ 1,750,643.21	\$ 1,750,643.21	\$ -	100.00%	100.00%
44	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION NIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-058-2023	FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	28	\$ 2,064,770.62	\$ 2,064,770.62	\$ 2,064,770.62	\$ 2,064,770.62	\$ 2,064,770.62	\$ 2,064,770.62	\$ -	100.00%	100.00%
45	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA	AYAHUALTEMPA	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-013-2023	LUIS ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	31	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ 1,786,210.27	\$ -	100.00%	100.00%
46	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC	TLACHIMALTEPEC	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/ADJ-014-2023	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES JHODAR S.A. DE C.V.	84	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ 493,517.51	\$ -	100.00%	100.00%
47	Complementaria	Urbanización	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-053-202	LUZAIJO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	72	\$ 1,557,712.15	\$ 1,557,712.15	\$ 1,557,712.15	\$ 1,557,712.15	\$ 1,557,712.15	\$ 1,557,712.15	\$ -	100.00%	100.00%
48	Complementaria	Urbanización	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE AJACAYAN ORIENTE	AJACAYAN ORIENTE	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-028-2023	LUZAIJO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	95	\$ 1,206,350.45	\$ 1,206,350.45	\$ 1,206,350.45	\$ 1,206,350.45	\$ 1,206,350.45	\$ 1,206,350.45	\$ -	100.00%	100.00%
49	Complementaria	Urbanización	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-018-2023	LUIS ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	72	\$ 1,559,231.01	\$ 1,559,231.01	\$ 1,559,231.01	\$ 1,559,231.01	\$ 1,559,231.01	\$ 1,559,231.01	\$ -	100.00%	100.00%
50	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO HUEYCANTENANGO-IXCATLA	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FISM-C/INV-015-2023	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES JHODAR S.A. DE C.V.	3,240	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
51	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE APOZONALCO	APOZONALCO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-046-2023	LUZAIJO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	72	\$ 1,687,444.34	\$ 1,687,444.34	\$ 1,687,444.34	\$ 1,687,444.34	\$ 1,687,444.34	\$ 1,687,444.34	\$ -	100.00%	100.00%
52	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LIBRAMIENTO HUEYCANTENANGO.	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-026-2023	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES JHODAR S.A. DE C.V.	1,750	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
53	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE VADO EN EL TRAMO DEL KM. 14400 EN LA CARRETERA TLACHIMALTEPEC BUENA VISTA.	TLACHIMALTEPEC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/ADJ-037-2023	LUZAIJO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	210	\$ 506,261.75	\$ 506,261.75	\$ 506,261.75	\$ 506,261.75	\$ 506,261.75	\$ 506,261.75	\$ -	100.00%	100.00%
54	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO SAN MARCOS IXTLAHUAC EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS IXTLAHUAC	SAN MARCOS IXTLAHUAC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/ADJ-055-2023	INPRO-MATCO S.A. DE C.V.	95	\$ 578,602.19	\$ 578,602.19	\$ 578,602.19	\$ 578,602.19	\$ 578,602.19	\$ 578,602.19	\$ -	100.00%	100.00%
55	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACAIXTLAHUACAN Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO.	ZACAIXTLAHUACAN	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-035-2023	PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR-HER S.A. DE C.V.	74	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
56	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCOTITILICAN EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	HUEYCANTENANGO	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-061-2023	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES JHODAR S.A. DE C.V.	18	\$ 1,492,279.50	\$ 1,492,279.50	\$ 1,492,279.50	\$ 1,492,279.50	\$ 1,492,279.50	\$ 1,492,279.50	\$ -	100.00%	100.00%
57	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA	LA LAGUNA	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/INV-059-2023	INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V.	22	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
58	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCION AGRICOLA TLACHIMALTEPEC	TLACHIMALTEPEC	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/ADJ-038-2023	JORGE NERI MARTINEZ VAZQUEZ	130	\$ 355,029.60	\$ 355,029.60	\$ 355,029.60	\$ 355,029.60	\$ 355,029.60	\$ 355,029.60	\$ -	100.00%	100.00%
59	Complementaria	Urbanización	REHABILITACION DE ALBERGUE ESCOLAR XICOTENCATL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA	LA LAGUNA	CONTRATO	MJH-DOP-FAISMUN-C/ADJ-047-2023	JORGE NERI MARTINEZ VAZQUEZ	30	\$ 425,808.54	\$ 425,808.54	\$ 425,808.54	\$ 425,808.54	\$ 425,808.54	\$ 425,808.54	\$ -	100.00%	100.00%
60	Gasto Indirecto	3200. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3225. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	HUEYCANTENANGO	ADMINISTRACION DIRECTA			4	\$ 504,623.45	\$ 504,623.45	\$ 504,623.45	\$ 504,623.45	\$ 504,623.45	\$ 504,623.45	\$ -	100.00%	100.00%
61	Gasto Indirecto	3300. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	3330. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	HUEYCANTENANGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			1	\$ 1,051,962.60	\$ 1,051,962.60	\$ 1,051,962.60	\$ 1,051,962.60	\$ 1,051,962.60	\$ 1,051,962.60	\$ -	100.00%	100.00%
62	Gasto Indirecto	3500. SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3535. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	HUEYCANTENANGO	ADMINISTRACION DIRECTA			4	\$ 1,051,962.60	\$ 1,051,962.60	\$ 1,051,962.60	\$ 1,051,962.60	\$ 1,051,962.60	\$ 1,051,962.60	\$ -	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRC.
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRC.
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRC.
 2021-2024



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de ejecución.	Número de contrato	Nombre de la Empresa/Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecuida	Pagada	CAPASEG	Subejercicio	Físico	Financ.
TOTAL									\$ 85,219,535.00	\$ 85,219,535.00	\$ 85,219,535.00	\$ 85,219,535.00	\$ 85,219,535.00	\$ 85,219,535.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	-	-
RENDIMIENTOS																		
63	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA ACCESO SUR EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC	TLACHIMALTEPEC	CONTRATO	MJIH-DOP-FAISMUN-CINV-064-2023		32	\$ 1,201,726.14	\$ 1,201,726.14	\$ 1,201,726.14	\$ 1,201,726.14	\$ 1,201,726.14	\$ 1,201,726.14	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%
64	Complementaria	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC	CACAHUATEPEC	CONTRATO	MJIH-DOP-FAISMUN-CAADJ-065-2023		80	\$ 287,125.17	\$ 287,125.17	\$ 287,125.17	\$ 287,125.17	\$ 287,125.17	\$ 287,125.17	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%
	Gasto Indirecto	3307 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3355. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	HUEYCANTENANGO					\$ 29,095.43	\$ 29,095.43	\$ 29,095.43	\$ 29,095.43	\$ 29,095.43	\$ 29,095.43	\$ -	\$ -		
TOTAL									\$ 1,517,946.74	\$ 1,517,946.74	\$ 1,517,946.74	\$ 1,517,946.74	\$ 1,517,946.74	\$ 1,517,946.74	\$ -	\$ -		
									\$ 86,737,481.74	\$ 86,737,481.74	\$ 86,737,481.74	\$ 86,737,481.74	\$ 86,737,481.74	\$ 86,737,481.74	\$ 2,500,000.00			

H. AYUNTAMIENTO MPA
 CONSTITUCIONA
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA GRO.
 2021-2024