



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL JOSÉ
JOAQUÍN DE HERRERA, GUERREO.



4.6.3. REPORTE DE AVANCE FÍSICO- FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

50005



Ente público municipal: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera.

Reporte de avances físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018.

Fondo o programa: FSM-DF



Formato OP-3

No. Prog.	Calificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de Beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Diversificada	Ejecida	Pagada	Subejecido	Físico			Financ.
1	Directo	Urbanización	Construcción de Caminer Comunitario en la localidad de Amatlán	Amatlán	Comenio	HMAJH-2018-021	50	1,822,756.22	1,822,756.22	1,822,756.22	1,822,756.22	1,822,756.22	1,822,756.22	100.00	100.00	1.2.3.5.2.002.001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
2	Directo	Urbanización	Construcción de Caminer Comunitario en la localidad del Loma de Sanatorio	Loma de Sanatorio	Comenio	HMAJH-2018-022	117	1,822,756.22	1,822,756.22	1,822,756.22	1,822,756.22	1,822,756.22	1,822,756.22	100.00	100.00	1.2.3.5.2.002.002	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
3	Directo	Urbanización	Construcción de Caminer Comunitario en la localidad de Tepezaca	Tepezaca	Comenio	HMAJH-2018-023	301	1,820,137.78	1,820,137.78	1,820,137.78	1,820,137.78	1,820,137.78	1,820,137.78	100.00	100.00	1.2.3.5.2.002.003	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
4	Directo	Urbanización	Construcción de Caminer Comunitario en la localidad de Tepozotlán	Tepozotlán	Comenio	HMAJH-2018-024	223	1,820,137.78	1,820,137.78	1,820,137.78	1,820,137.78	1,820,137.78	1,820,137.78	100.00	100.00	1.2.3.5.2.002.004	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
5	Directo	Urbanización	Construcción de Caminer Comunitario en la localidad de Bugambila	Bugambila	Comenio	HMAJH-2018-025	141	1,813,937.49	1,813,937.49	1,813,937.49	1,813,937.49	1,813,937.49	1,813,937.49	100.00	100.00	1.2.3.5.2.002.005	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
Urbanización Directo									9,098,723.48	9,098,723.48	9,098,723.48	9,098,723.48	9,098,723.48	100.00	100.00			
Subtotal por rubro									1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	100.00	100.00		
Urbanización Complementario									1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	100.00	100.00		
Complementario									1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	1,806,200.28	100.00	100.00	1.2.3.5.4.002.001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
Total									10,905,923.77	10,905,923.77	10,905,923.77	10,905,923.77	10,905,923.77	10,905,923.77	100.00	100.00		



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Osvaldo Hernández Méndez
Presidencia Municipal
HERRERA, GRO.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATO MUNICIPAL
MUNICIPAL
Ing. Salvador Flores Castillo
Sindicato Procurador
HERRERA, GRO.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
GOBERNADOR MUNICIPAL
C. Juan Carlos Vázquez Osuna
Director de Obras
HERRERA, GRO.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
Lic. Roberto Castro Flores
Presidente Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021

Revisó:
L.C. Guillermo Vázquez Nava
Contador General

00006



Ente público municipal: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquín de Herrera.
Programa de inversión anual en obras y acciones del ejercicio fiscal: 2018.



Formato OP-1

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución.	
					Total	Fondo 1	Fondo 2	Fondo 3			Fondo 4
1	Directo	Urbanización	Construcción de Comedor Comunitario en la Localidad de Amatlán	Amatlán	1,822,755.22				1,822,755.22	56	Contrato
2	Directo	Urbanización	Construcción de Comedor Comunitario en la Localidad de Loma de Santuario	Loma de Santuario	1,822,755.22				1,822,755.22	117	Contrato
3	Directo	Urbanización	Construcción de Comedor Comunitario en la Localidad de Tequixca	Tequixca	1,820,137.78				1,820,137.78	301	Contrato
4	Directo	Urbanización	Construcción de Comedor Comunitario en la Localidad de Tepozcotlaloaca	Tepozcotlaloaca	1,820,137.78				1,820,137.78	223	Contrato
5	Directo	Urbanización	Construcción de Comedor Comunitario en la Localidad de Bugambilla	Bugambilla	1,813,937.49				1,813,937.49	141	Contrato
Subtotal por rubro					9,099,723.49				9,099,723.49		
6	Complementario	Urbanización	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Principal, en la Localidad de Ayahuatlampa	Ayahuatlampa	1,806,200.28				1,806,200.28	611	Contrato
Subtotal por rubro					1,806,200.28				1,806,200.28		
Total					10,905,923.77	0.00	0.00	0.00	10,905,923.77		



Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
José Joaquín de
HERRERA, GRO.
2018-2021



Vº Bº

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA

Ing. Salvador Flores Casillas
Sindico Procurador
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE
OPRAS PÚBLICAS

JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021



Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021

Revisó:

L.C. Guillermo Vázquez Nava
Contador General

00007